ANALYSERAPPORT 474100

Version: 1
Sagsnr:
Rekv. nr:
Genereret: 25.10.2023
Bilag:

Vester Hassing Vandværk
Drosselvej 82
Vester Hassing
9310 Vodskov
Tommy Hvedhaven

LAB nr:	23-41486, Prøve nr. 572901	**Prøvetager:**	ELB, SGS Analytics Denmark A/S
Prøvemærkning:		**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre	**Prøvetagningsperiode:**	20.10.2023 09:51 - 20.10.2023 09:56
Prøvested:	Vester Hassing Vandværk - Jupiter 71497	**Prøvetagningssted:**	Irisvej 17, 9310, bryggers
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr 1023 af 29.06.2023	**Analyseperiode:**	20.10.2023 - 25.10.2023

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Smag	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
Lugt	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
pH	**7.9**	pH	7	8.5		0.05	M-0010 DS/EN/ISO 10523:2012	10%
Temperatur	**13.5**	°C	-	-		0.1	TERMOMETER	10%
Ledningsevne	**41**	mS/m	30	250		0.5	M-0009 DS 27888:2003	10%
Kimtal 22°C	**1**	pr. mL	-	200		1	M-0030 DS/EN ISO6222	lg0.15
Coliforme bakterier	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.25
E. Coli	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.25
Farve Pt	**1**	mg/L	-	15		1	M-0007 DS/EN ISO 7887	15%
Turbiditet	**<0.05**	FTU	-	1		0.05	M-0011 DS/EN ISO 7027-1:2016	10%
Jern	**<0.002**	mg/L	-	0.2		0.002	M-0139 RefM018/ICP	10%
Enterokokker	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0135 ISO 7899-2	lg0.11

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

Rekvirent: Vester Hassing Vandværk
Kopi: Danmarks Miljøportal, Sundhedsstyrelsen Nord, Aalborg Kommune

Nørresundby d. 25.10.2023

Annemette Christensen

Annemette Christensen, laborant

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)
<: Mindre end
>: Større end
*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.